

Wcanp 1 2021/05/02-03 ホール洗面台設置、調理台のタイル貼り、庇の土台設置

ゴールデンウィーク中の作業だったのですが、4時に松田の家を出発して山荘には7時30分着。軽トラックからNBOXに乗り換えたので、乗りごごちもよく、長時間の運転も疲れませんが、軽トラックのシートはお粗末だったので、お尻が痛くなり疲れました。新車は快適なドライブです。一般道は渋滞もなくスムーズな移動でした。

天候は二日間快晴で、忍野あたりから見た朝焼けの富士山がとても綺麗です。4月に山荘の清掃や換気をしていたので食料と荷物を運び込んで、山荘の換気を行い尾方さんが到着するまでに作業の準備を行いました。

まずは友人の設備屋さんからいただいた、人工大理石の洗面台を設置します。コンパネで作った台にはめ込むのですが、大きさが少し合わないので、尾方さんが台の加工をします。そして、二人掛かりで洗面台を乗せるとピタリとはまりました。結構豪華な感じの仕上がりです。次は料理台にタイルを貼ります。タイルは倉庫に保管されていたもので、30年前にログハウス建築の頃持ち込まれたものだと思います。調理台には200枚ぐらいタイルが必要なもので角が欠けているものを選別し丁寧に汚れを拭き取り、床ボンドで貼り付けていきます。1時間もすればボンドが乾いて固定されました。昼食はタンメン！タイルカッターがなかったので端っこの作業は翌日に行くこととして、14時ごろに作業終了。私は16時まで薪運びと薪割り！ログハウスで薪ストーブを炊きます。



5月3日 6時起床 0℃ 室内14℃ 快晴

標高1000mはまだ寒いので、太陽が出てきてから外の仕事をします。作事実の続きで、薪運びを行って、体を温めます（汗かいた）9時ごろ尾方さん到着！タイルの仕上げを行い、次の作業として南側玄関に庇（屋根）をつけるので、その土台をセメントとブロックで作りました。次回（5月後半）はタイルの目地や庇と壁、階段の塗装などを行う予定です。11時ごろに作業終了したので、これから帰宅します。



次回は5月23日辺りを予定していますが、屋外作業なので日程はお天気次第です。

