

6月10日(月) 3時30分に起床、松田の家を4時に出発。夜明け前の薄暗い道を順調に進みます。梅雨に入っているの、曇時々雨。野辺山あたりで、気温は9℃だいたいこのあたりと大自然のひろばの気温が同じぐらいです。7時40分山荘に到着！荷物を運び入れてから、ログ(丸太)が冷えているので薪ストーブに火を入れる。尾方さんが来るまでには1時間ほどあるので、薪置き場から室内の棚に薪運び、外は雨と言うよりは雲の中に入っている状態、静です。



薪置き場はひろばの入り口付近にあるので、そこから、リヤカーで太さの違う3種類の薪を運びました。30分ほどで作業は終了。今日の作業は断熱材の設置と壁の工事なので道具の準備をしていると、車の音がしてきました。尾方さんが着いたようです。



「お〜い」何かあるのか？尾方さんが歩いて近づいてきます。どうしたの？木が倒れているよ！入り口付近に行ってみると今まで薪運びをしていた直ぐ後ろで二本の木が道路を塞いでいました。私が早朝に着いた時には通過できていて薪運びの時にも倒れていなかったもので、尾方さんが到着する寸前に倒れたものだと思います。危なかったです！直ぐにチェーンソーを持ち出して樹木を伐採、撤去しました。こんなことは滅多にありませんが、幸運でした。

9時30分頃から、断熱材(天井)と壁(一階)の工事作業を開始、二人とも黙々と作業をしていました。昼食はおにぎりとカップ麺で済ませて、16時には作業終了！朝も早かったので今夜は早めに寝ることにします。

6月11日(火) 気温10℃ 室内21℃ くもり

鹿に起こされて、5時起床。今日も梅雨空、空気はヒンヤリして朝方はジャンパーを羽織らないと寒く感じます。台所の流し台が2つ有ったので、ゴミを取り除いてきれいにしました。活用できると思います。ホールの材料もだいぶ少なくなったので材木やドア・カウンター材などを整理して、今日は台所・洗面所などの床をビス留めしていきます。その前に







床下に断熱材を入れます。



東側から床板（24mmコンパネ）をはがしながら、横木を入れて、断熱材を床下に固定、そして床板をビスとボンドで固定していきます。トイレの床は便層に導入する部品が足りないので、便層にパイプを繋げませんでした。14時ごろまでに床の固定は仕上がりました。午後から尾方さんは用事があるので本日の作業は終了です。（昼食は 絶品湯麺）

私も買い出しと一万里温泉でリフレッシュすることにしました。佐久市内に下りてみると、晴れています。久しぶりに日差しを浴びて気分も上々、今夜はお寿司に豚シャブ野菜サラダ、ビールと赤ワインも美味しく頂きました。

6月12日（水） 8℃ 18℃ 雨のちくもり時々雷雨

5時に鹿に起こされて、ストーブを焚きます。9時から作業開始、雨は周期的に激しく降り、軒下にバシャバシャと雨水が落ちてきます。家の周辺に所々水たまりが出来るので、次回は排水できるように整地したいと思います。

14時ごろ1階1段目の壁（OSBボード）が張り終わり、きりがいいので今回の作業はここまでとしました。細かい作業が続いて、あまり進んだようには見えませんが、それでもコツコツ作業を続けていきます。

道具をしまって、片付けしていたところ急に雨が激しくなり、外に出ることが出来ません。少し雨宿りをして、15時ごろに松田に向けて出発！ 甲府で軽く夕飯を食べて19時30分に松田に帰宅。

次回は6月24日～26日を予定しています。

